



شرکت آب و فاضلاب استان تهران  
شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران

## گزارش پیشرفت طرحهای اجرایی

نام طرح: احداث مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی باقرشهر

تا تاریخ: ۹۵/۰۸/۳۰



دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شهراب زیرست



پیمانکار: شرکت دند

آبان ماه ۱۳۹۵

## فهرست مطالب

۱.شناسنامه پژوهه.....	۳
۲.سیمای پژوهه.....	۴
۳.شرح اقدامات انجام شده.....	۶
۴.دستاوردهای دوره اخیر.....	۱۰
۵.شرح اقدامات پیش رو .....	۱۳
۶.مسائل و مشکلات.....	۱۳
۷.جدول وضعیت مدارک.....	۱۴
۸.فهرست مکاتبات.....	۱۵
۹.برنامه زمانبندی.....	۱۶
۱۰.گزارش ماشین آلات.....	۲۲
۱۱.مصالح واردہ به کارگاه.....	۲۳
۱۲.گزارش تصویری.....	۲۵

## ۱. شناسنامه پروژه

عنوان قراردادی پروژه: احداث مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی و ارتقاء طرفیت ایستگاه پمپاژ موجود باقر شهر  
 محل پروژه: محدوده شمال شرقی باقرشهر و جنب استادیوم ورزشی در کنار مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی موجود  
 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران  
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست  
 پیمانکار: شرکت دند  
 شماره قرارداد ۹۴/۱۹۶/ص/م ۶۳۱۰  
 تاریخ قرارداد: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹  
 تاریخ شروع پروژه (تحویل زمین): ۱۳۹۴/۱۲/۱۸  
 مدت قرارداد: یک سال  
 تاریخ تمدید پیمان: -  
 مبلغ پروژه: ۲۲/۶۳۸/۶۷۱/۹۳۳ ریال  
 مبلغ آخرین صورت وضعیت موقت ۳: ۷/۶۹۸/۱۱۰/۷۵۳ ریال  
 مبلغ آخرین صورت وضعیت تعدیل: -  
 مبلغ پیش پرداخت (قسط اول): ۱/۸۱۱/۰۹۳/۷۵۵ ریال (پرداخت شده)  
 مبلغ پیش پرداخت (قسط دوم): ۱/۴۷۱/۵۱۳/۶۷۶ ریال (پرداخت شده)  
 مبلغ پیش پرداخت (قسط سوم): ۱/۲۴۵/۱۲۶/۹۵۶ ریال (پرداخت نشده)

### - چشم اندار پروژه

راه اندازی خط لوله ۸۰۰ میلی متری فولادی، خاکبرداری مخزن و حفاری های مربوطه به زهکشی، حوضچه ها، بتن مگر زهکشی، نصب لوله های زهکش و اجرای مصالح زهکشی، جایگذاری لوله های حوضچه شستشو و حوضچه خروجی مخزن و بتن مگر کف مخزن، آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی بخش ۱ فونداسیون و ۳۵٪ از بخش ۲ تا پایان مهر ماه انجام شده بود، در این ماه آرماتور بندی بخش ۲ تکمیل شده و عملیات قطع و خم و نصب میلگرد برای قسمت هایی از ستون و دیوار اجرا شد.

## ۲. سیمای پروژه

### - موقعیت طرح

مخزن ۸۰۰۰ متر مکعبی (دو قلوی ۴۰۰۰ متر مکعبی) جدید باقر شهر در کنار مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی موجود که در محدوده شمال شرقی باقر شهر و جنب استادیوم ورزشی واقع گردیده است احداث خواهد شد.



### - اهداف طرح

طرح حاضر (احداث مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی باقر شهر) بخشی از طرح تامین نیاز ذخیره آب باقر شهر در سال افق طرح (۱۴۱۵) به میزان ۲۳۰۰۰ متر مکعب می باشد. در کنار این مخزن و در آینده نزدیک می باشد مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی دیگر نیز احداث گردد. با احتساب ۸۰۰۰ متر مکعب مخزن جدید مجموع حجم مخازن قدیم (۱۰۰۰۰ متر مکعب) و جدید (۸۰۰۰ متر مکعب) به ۱۸۰۰۰ متر مکعبی خواهد رسید. با احداث این مخزن (۴۰۰۰ متر مکعب) مخازن ذخیره باقر شهر تا سال ۱۳۹۵ و با احداث ۸۰۰۰ متر مکعب تا سال ۱۴۰۵ پاسخگوی نیاز طرح خواهد بود. در سالهای آتی نیز با

توجه به مکان یابی انجام شده می باشد در محدوده شهر سنگ مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ جدید احداث نمود.

### - مبانی طرح

با توجه به مصوبات مبانی طرح، مصرف سرانه آب به ازاء هر نفر در روز ۲۳۰ لیتر و ضریب حداکثر روزانه ۱/۴ و ضریب محاسبه حجم ذخیره مخزن که معادل ۶۰ درصد حداکثر نیاز آبی روزانه می باشد، حجم مورد نیاز ذخیره آب در سالهای آتی مطابق جدول ذیل خواهد بود.

سال	جمعت (نفر)	سرانه مصرف آب (لتر به ازای هر نفر در روز)	ضریب حداکثر روزانه	ضریب ذخیره مخزن (درصد)	حجم مورد نیاز مخزن (متر مکعب)	حجم مخزن موجود (متر مکعب)	کسبه حجم مخزن (متر مکعب)
۱۳۹۰	۵۹۱۰۰	۲۳۰	۱.۴	۶۰	۱۱۴۱۸	۱۰۰۰	۱۴۱۸
۱۳۹۵	۷۲۴۰۰	۲۳۰	۱.۴	۶۰	۱۳۹۸۸	۱۰۰۰	۳۹۸۸
۱۴۰۰	۸۳۷۰۰	۲۳۰	۱.۴	۶۰	۱۶۱۷۱	۱۰۰۰	۶۱۷۱
۱۴۰۵	۹۵۲۰۰	۲۳۰	۱.۴	۶۰	۱۸۳۹۳	۱۰۰۰	۸۳۹۳
۱۴۱۰	۱۰۷۴۰۰	۲۳۰	۱.۴	۶۰	۲۰۷۵۰	۱۰۰۰	۱۰۷۵۰
۱۴۱۵	۱۲۰۳۰۰	۲۳۰	۱.۴	۶۰	۲۳۲۴۲	۱۰۰۰	۱۳۲۴۲

مشخصات مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی

ابعاد مخزن : ۳۸\*۲۸ متر و حداکثر ارتفاع از روی فونداسیون ۵.۲ متر

حجم بتن مصرفی حدود : ۱۸۰۰ متر مکعب

قطر لوله های ورودی: ۴۰۰ میلیمتر

قطر لوله های خروجی: ۴۰۰ میلیمتر

آرماتور مصرفی حدود : ۲۶۰ تن

## - تعهدات پیمان

### عنوان عمده ترین تعهدات پیمانکار:

احداث مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی و ارتقا ظرفیت ایستگاه پمپاژ موجود باقی شهر به شرح ذیل:

۱. اجرای خط لوله جدید اتصال ایستگاه پمپاژ به شبکه آب شهر (لوله ۸۰۰ میلیمتر)
۲. انجام حفاری و خاکبرداری محل مخزن و خارج نمودن لوله های موجود
۳. احداث مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی (یک بخش از دو بخش مخزن ۸۰۰۰ متر مکعبی) مطابق نقشه های

پیوست

۴. احداث حوضچه های ورودی و خروجی و شستشوی مخزن مطابق نقشه های پیوست

۵. تهیه، حمل، و نصب تجهیزات مکانیکال شامل: الکتروپمپ، لوله، شیرآلات و اتصالات و ... مطابق نقشه های پیوست

۶. تهیه تابلو برق و تجهیزات مربوط مطابق نقشه های پیوست

۷. سایر کارهای ابلاغی

### ۳. شرح اقدامات انجام شده

### - موقع یک ماهه اخیر و اقدامات گذشته

### عنوان عمده ترین فعالیتهای انجام شده تاکنون:

۱. تجهیز کارگاه (تهیه کانکس، احداث ساختمان های جانبی، سرویس بهداشتی)
۲. نقشه برداری و پیاده نمودن محل مخزن ۸۰۰۰ متر مکعبی
۳. سونداز سه راهی خط ۸۰۰ میلی متری فولادی
۴. نصب داربست جهت سند پلاست لوله ۸۰۰ میلی متری
۵. اجرای سند پلاست و رنگ برای سطوح داخلی و خارجی لوله های ۸۰۰ میلی متری فولادی
۶. کاتر زنی و سونداز محل اتصال لوله ۸۰۰ میلیمتر به خروجی ایستگاه پمپاژ قدیم
۷. کاتر زنی و حفاری مسیر لوله ۸۰۰ میلی متری فولادی
۸. اجرای کرسی زیر لوله
۹. اجرای لوله ۱۱۰ میلی متری جهت هدایت آب تخلیه شده از لوله ۶۰۰ به قنات.
۱۰. نصب اتصالات در محل سه راهی ۸۰۰ به ۶۰۰ میلیمتر
۱۱. جاگذاری لوله ۸۰۰ میلی متری در داخل ترانشه و جوشکاری لازم (۶ شاخه - ۷۲ متر)

۱۲. اجرای ماسه بادی

۱۳. خاکریزی در مسیر اصلی لوله ۸۰۰ میلی متری

۱۴. حفاری محل اتصال ۵۰۰ به ۷۰۰ میلی متری

۱۵. حفاری دستی در محل سه راهی ابتدایی

۱۶. تخریب بتن مسلح در محل راهی ابتدایی

۱۷. برش و برداشتن لوله ۵۰۰

۱۸. نصب زانویی ۷۰۰ و تبدیل ۷۰۰ به ۸۰۰ میلی متری در سه راهی ابتدایی

۱۹. تکمیل جوشکاری خط لوله ۸۰۰ میلی متری فولادی

۲۰. نصب لوله و زانویی ۵۰۰ به لوله ۸۰۰ میلی متری

۲۱. نصب شیر ۵۰۰ میلی متری

۲۲. تکمیل اتصال لوله ۵۰۰ به ۸۰۰

۲۳. خروج عینکی ۷۰۰

۲۴. تست لوله ۸۰۰ میلی متری فولادی

۲۵. برش لوله ۶۰۰ و خارج کردن عینکی

۲۶. حمل خاک مازاد به خارج از کارگاه

۲۷. خاکریزی داخل ترانشه

۲۸. شروع عملیات خاکبرداری مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی

۲۹. خارج کردن لوله های موجود در محل مخزن

۳۰. کنترل خاکبرداری انجام شده توسط نقشه بردار

۳۱. حفاری کanal های زهکش و حوضچه ها

۳۲. اجرای بتن مگر کanal زهکشی

۳۳. جایگذاری لوله زهکش داخل کanal و اجرای مصالح زهکشی کanal

۳۴. تسطیح و رگلاژ کف

۳۵. بتن مگر

۳۶. جایگذاری لوله های فولادی ۸ اینچ و ۱۶ اینچ برای حوضچه خروجی و حوضچه شستشو

۳۷. خم و برش میلگرد

۳۸. عملیات آرماتوربندی فونداسیون بخش ۱ و ۳۵٪ از بخش ۲

۳۹. قالب بندی و بتن ریزی بخش ۱ فونداسیون

۴۰. قالب بندی و بتن ریزی ۳۵٪ از بخش ۲ فونداسیون

۴۱. برش و خم میلگردهای مربوط به دیوار و ستونها

۴۲. بستن میلگردهای دیوار W۲ شمالی و بخشی از دیوار W۱

۴۳. بستن میلگردهای ستون های بخش ۱

۴۴. تکمیل آرماتور بندی فونداسیون بخش ۲

- تصمیمات اخذ شده

- افزایش اکیپ اجرایی و جبهه های کاری آرماتور بندی

- جلسات برگزار شده و نتایج حاصل

#### خلاصه گزارش تحلیلی پروژه

#### بازدید ها و جلسات تشکیل شده در ارتباط با پروژه در این ماه

عنوان	تاریخ	نام شرکت کنندگان
بازدید	۹۵/۰۸/۰۸	نماینده کار فرما آقای مهندس بابازاده دستگاه نظارت آقای مهندس عزیزی نماینده پیمانکار: آقای مهندس عالشی
بازدید	۹۵/۰۸/۲۳	نماینده کار فرما آقای مهندس بابازاده دستگاه نظارت آقای مهندس عزیزی
بازدید	۹۵/۰۸/۲۴	دستگاه نظارت آقای مهندس قندی زاده


- افزایش اکیپ اجرایی و انجام عملیات در چند جبهه کاری

- استراتژی های حل و فصل مشکلات

#### راه حل های پیشنهادی برای رفع موانع و مشکلات اصلی و کلیدی کار

ردیف	شرح	عامل اقدام و یا پیگیری
۱	افزایش نیرو و اکیپ اجرایی	پیمانکار
۲	مدیریت مناسب زمان و نیروی کار	پیمانکار
۳	انجام فعالیت در چند جبهه کاری	پیمانکار
۴	پرداخت مطالبات پیمانکار	کارفرما

## - میزان حصول یا انحراف از برنامه زمانبندی



## - راهکار خلاقانه جهت تسريع در انجام امور

- پیشنهادات و انتقادات مرتبط با کارهای در دست اقدام یا تکمیل شده
  - افزایش اکیپ اجرایی
  - انجام فعالیت در چند جبهه کاری

## - هماهنگی های بعمل آمده با سایر ارگان ها و نهادها

## - ارتباطات و تدارکات صورت گرفته

### ۴. دستاوردهای دوره اخیر

- برش و خم میلگرد دیوارها و ستونها
- آرماتور بندی ستونهای بخش ۱
- آرماتور بندی دیوار W۲ شمالی
- تکمیل آرماتور بندی فونداسیون بخش ۲

### عمده فعالیتهای روزانه کارگاه

تاریخ	فعال	نیمه فعال	غیر فعال	تعطیل رسمی	شرح	ملاحظات	وضعیت هوا	درجه حرارت (سانتیگراد)
۹۵/۰۸/۰۱	✓				عمل آوری و آب پاشی بتن		آفتابی	۲۴
۹۵/۰۸/۰۲	✓				عمل آوری و آب پاشی بتن		آفتابی	۲۱
۹۵/۰۸/۰۳	✓				عمل آوری و آب پاشی بتن و باز کردن قالب		آفتابی	۲۰
۹۵/۰۸/۰۴	✓				عمل آوری و آب پاشی بتن		آفتابی	۱۸
۹۵/۰۸/۰۵	✓				عمل آوری و آب پاشی بتن و باز کردن قالب، برش و خم میلگرد		آفتابی	۲۰
۹۵/۰۸/۰۶	✓				عمل آوری و آب پاشی بتن و باز کردن قالب، برش و خم میلگرد		آفتابی	۲۰
۹۵/۰۸/۰۷		✓	✓		جمعه- تعطیل کارگاهی		آفتابی	۲۲
۹۵/۰۸/۰۸	✓				قطع و خم و برش میلگرد		آفتابی	۲۹
۹۵/۰۸/۰۹	✓				قطع و خم و برش میلگرد دیوار		آفتابی	۲۴
۹۵/۰۸/۱۰	✓				قطع و خم و برش میلگرد دیوار و ستون، بستن میلگرد دیوار		آفتابی	۲۵
۹۵/۰۸/۱۱	✓				قطع و خم و برش میلگرد دیوار		آفتابی	۲۵
۹۵/۰۸/۱۲	✓				قطع و خم و برش میلگرد دیوار و ستون، بستن میلگرد دیوار		آفتابی	۲۲
۹۵/۰۸/۱۳	✓				قطع و خم و برش میلگرد دیوار و ستون، بستن میلگرد دیوار		آفتابی	۲۲
۹۵/۰۸/۱۴	✓	✓			جمعه- تعطیل کارگاهی		آفتابی	۱۸
۹۵/۰۸/۱۵	✓				جایگایی و حمل لوله های خارج شده از مخزن، راه دسترسی جهت تردد ماشین آلات		آفتابی	۲۰
۹۵/۰۸/۱۶	✓				تکمیل آرماتوربندی فونداسیون بخش ۲		آفتابی	۲۲
۹۵/۰۸/۱۷	✓				تکمیل آرماتوربندی فونداسیون بخش ۲		آفتابی-بارانی	۱۶
۹۵/۰۸/۱۸	✓				تکمیل آرماتوربندی فونداسیون بخش ۲ و آرماتور بندی دیوار		آفتابی	۱۶
۹۵/۰۸/۱۹	✓				تکمیل آرماتوربندی فونداسیون بخش ۲ و آرماتور بندی دیوار		آفتابی	۱۷
۹۵/۰۸/۲۰	✓				تعطیل		آفتابی	۱۹
۹۵/۰۸/۲۱	✓	✓			جمعه تعطیل کارگاهی		آفتابی	۲۰
۹۵/۰۸/۲۲	✓				-		آفتابی	۲۰
۹۵/۰۸/۲۳	✓				-		آفتابی	۲۱
۹۵/۰۸/۲۴	✓				-		آفتابی	۲۲
۹۵/۰۸/۲۵	✓				-		آفتابی	۲۲
۹۵/۰۸/۲۶	✓				-		آفتابی	۲۲
۹۵/۰۸/۲۷	✓				خم و برش میلگرد و تکمیل آرماتور بندی بخش ۲		آفتابی	۲۲
۹۵/۰۸/۲۸	✓				خم و برش میلگرد و تکمیل آرماتور بندی بخش ۲		آفتابی	۲۱
۹۵/۰۸/۲۹	✓				خم و برش میلگرد و تکمیل آرماتور بندی بخش ۲		آفتابی	۱۷
۹۵/۰۸/۳۰	✓	✓			تعطیل رسمی- اربعین حسینی		بارانی	۴

**وضعیت تجمعی فعالیت کارگاه**

روز / ماه	۹۶	۹۶	۹۵	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	۹۵	۹۵	فروردین	۹۵	اسفند	۹۴	اردیبهشت
۱								✓	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒☒			
۲								✓	☒☒	☒	☒	☒	☒☒	☒☒	☒☒	☒☒	☒☒				
۳								✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒☒					
۴								✓	☒	☒	☒	☒☒	✓	✓	☒	☒☒					
۵								☒	☒	☒☒	☒	☒	✓	✓	☒	☒	☒				
۶								☒	☒	☒	☒	☒	✓	✓	☒	☒☒	☒				
۷								☒☒	☒	☒	☒	☒☒	☒☒	☒☒	☒	☒	☒	☒			
۸								☒	☒	☒	☒☒	☒	✓	✓	☒	☒	☒				
۹								☒	☒☒	☒	☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
۱۰								☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒				
۱۱								☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	✓	☒	☒					
۱۲								☒	☒	☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒				
۱۳								☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒				
۱۴								☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒				
۱۵								☒	☒	☒	☒☒	☒	☒☒	☒☒	✓	☒	☒				
۱۶								☒	☒☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒☒	☒	☒				
۱۷								☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒☒	☒	☒				
۱۸								☒	☒	☒☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒				
۱۹								☒	☒	☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒				
۲۰								☒	✓□	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒☒	☒			
۲۱								✓	✓	☒□	☒	☒	☒	☒	☒☒	✓	☒	☒☒			
۲۲								✓	✓	☒□	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
۲۳								✓	✓□	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
۲۴								✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒			
۲۵								☒	☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
۲۶								☒	☒	☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒			
۲۷								☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒		
۲۸								☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒	☒		
۲۹								☒	☒	☒	☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒		
۳۰								☒□	✓□	☒☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
۳۱									☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
ایام فعال								۱۶	۲۴	۳۰	۲۶	۲۴	۲۰	۲۴	۱۷	۹					
ایام نیمه فعال								۷	۵	۰	۰	۰	۶	۳	۰	۰					
ایام غیر فعال								۷	۱	۱	۵	۷	۴	۴	۷	۳					
تعطیلات رسمی								۴	۷	۶	۶	۷	۶	۷	۹	۳					
تعطیل رسمی								☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			

## ۵. شرح اقدامات پیشرو

- عمدت ترین فعالیت‌های پیش‌بینی شده در ماه آینده

- بتن ریزی بخش دو فنداسیون و
- تکمیل آرماتور بندی دیوار و ستونها
- مشکلات و موافع احتمالی طی دوره آتی
- عدم پرداخت مطالبات پیمانکار

- پیش‌بینی جلسات و هماهنگی‌های مربوط

- طبق هماهنگی صورت گرفته جلسات بین کارفرما، مشاور و پیمانکار هر یکشنبه ساعت ۱۰ در محل کارگاه برگزار می‌گردد.

## ۶. مسائل و مشکلات

مسائل و مشکلات مالی	مشکلات ناشی از ضعف مدیریت پیمانکار	مشکلات فنی و تکنولوژیکی دخیل در پروژه	عدم قطعیت های موجود در روند مطالعات یا اجرای پروژه	عدم کفايت و سلامت اطلاعات فنی و مدیریتی	مشکلات ناشی از کمبود ماشین آلات و تجهیزات	مشکلات ناشی از وجود تاسیسات در محدوده اجرایی	مشکلات ناشی از وضعیت نامناسب جوی
✓	✓						

تفاوت‌های دیدگاهی	مشکلات ناشی از کمبود جبهه های کاری	مسائل و مشکلات غیر قابل پیش‌بینی	دباره کاری ها، بازنگری ها و اصلاحات ضروری	مشکلات ناشی از کمبود پرسنل پیمانکار	پیگیری ها و درخواست های همکاری معوق یا ناموفق	بروکراسی و ناچالاکی جریانات اداری	مشکلات حقوقی و قراردادی
	✓	✓		✓	✓	✓	

## ۷. جدول وضعیت مدارک


ردیف	نام مدرک	تصویر وضعیت موقت شماره	تصویر وضعیت موقت شماره	تصویر وضعیت موقت شماره صورت	تصویر وضعیت موقت شماره	درست تئیه	ارسال برای کارفرما	اضھار نظر شده	درست دست اصلاح	ارسال مجدد	تایید نهایی	تاریخ
۱	صورت وضعیت موقت شماره ۱										✓	۹۵/۰۴/۲۲
۲	صورت وضعیت موقت شماره ۲										✓	۹۵/۰۵/۱۶
۳	وضعیت موقت شماره صورت ۳										✓	۹۵/۰۸/۲۰
۴	صورت وضعیت موقت شماره ۴					✓						۹۵/۰۸/۳۰

## ۸. فهرست مکاتبات


### نامه های واردہ و صادرہ دستگاه نظارت

ردیف	پیوست	موضوع	گیرنده	اقدام کننده	شماره نامه	تاریخ	صادره / واردہ
۱	دارد	عمل آوری بتن	شرکت دند	دستگاه نظارت	۹۵۱۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	وارده
۲	ندارد	جانشین سرپرست کارگاه	مهندسين مشاور شهراب زينت	شرکت دند	۹۵۴۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	صادره
۳	ندارد	سرویست کارگاه	شرکت دند	مهندسين مشاور شهراب زينت	۹۰۵۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	وارده
۳	ندارد	فعال سازی کارگاه	شرکت دند	مهندسين مشاور شهراب زينت	۹۰۵۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	وارده
۳	ندارد	تمهیدات لازم جهت آزماتور بندی	سرپرست کارگاه	دستگاه نظارت	۹۵۱۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	وارده
۴	ندارد	اصلاح شبیب دیوار گود	سرپرست کارگاه	دستگاه نظارت	۹۵۱۴۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	وارده
۷	ندارد	ارسال صور تجلیسات و صورت وضعیت موقت شماره ۳	مدیر محترم نظارت	دستگاه نظارت	۹۵۱۴۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	-
۸	ندارد	اخطر- رعایت حفاظت و ایمنی	سرپرست کارگاه	دستگاه نظارت	۹۵۱۴۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	وارده
۹	ندارد	قسط سوم پیش پرداخت	مهندسين مشاور شهراب زينت	شرکت دند	۹۵۶۰۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	صادره
۱۰	ندارد	درخواست جلسه	مهندسين مشاور شهراب زينت	شرکت دند	۹۵۶۰۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	صادره
۱۱	ندارد	درخواست جلسه	تعاونت محترم مهندسی و توسعه	مهندسين مشاور شهراب زينت	۹۵۶۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	-
۱۲	ندارد	اصلاح شبیب دیوار گود	سرپرست کارگاه	دستگاه نظارت	۹۵۱۴۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	وارده
۱۳	ندارد	جابجایي خاک	سرپرست کارگاه	دستگاه نظارت	۹۵۱۴۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	وارده
۱۴	ندارد	اخطر- فعال سازی	شرکت دند	مهندسين مشاور شهراب زينت	۹۵۶۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	وارده
۱۵	ندارد	اخطر- عدم حضور سرپرست کارگاه	شرکت دند	مهندسين مشاور شهراب زينت	۹۵۶۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	وارده
۱۶	ندارد	درخواست مجوز خروج میلگرد	دستگاه نظارت	شرکت دند	۹۵۶۰۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	صادره
۱۷	ندارد	درخواست مجوز خروج میلگرد	دستگاه نظارت	شرکت دند	۹۵۶۰۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	صادره
۱۸	ندارد	اخطر	شرکت دند	شرکت آب و اضلاع منطقه ۶	۹۵۱۹۶۴۰۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	وارده
۱۹	ندارد	پروژه مخزن باقر شهر	معاونت محترم مهندسی و توسعه	شرکت دند	۹۵۴۸۷	۹۵/۰۸/۲۹	صادره


## ۹. برنامه زمانبندی نمودار گانت پیش بینی شده



## نمودار گانت انجام شده




## نمودار میله ای



عنوان فعالیت	تجهیز کارگاه	اجرای لوله ۸۰۰ میلی متری	اجرای فونداسیون	اجرای ستون ها	اجرای دیوار	اجرای سقف	عملیات تکمیلی				
درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای	100	100	100	87	62	7	23	0	0	0	0
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	100	100	98	19	9	3	0	0	0	0	0

## نمودار S Curve پروژه احداث مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی باقر شهر


مبلغ پیمان: ۹۳۳/۶۷۱/۲۲/۶۳۸ ریال	محل پروژه: باقر شهر	پیمانگار: شرکت دند	دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شهراب زیست	کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶
تاریخ خاتمه قرارداد: ۹۵/۱۲/۱۸	مدت اولیه قرارداد: ۱۲ ماه	تاریخ تحویل زمین: ۹۴/۱۲/۱۸	تاریخ ابلاغ قرارداد: ۹۴/۱۲/۱۶	شماره طرح: ۴۰۲۰۱۵۰۵۷



تاریخ	۹۴/۱۲/۱۸	۹۴/۱۲/۱۹	۹۵/۰۱/۳۱	۹۵/۰۲/۳۱	۹۵/۰۳/۳۱	۹۵/۰۴/۳۱	۹۵/۰۵/۳۱	۹۵/۰۶/۳۱	۹۵/۰۷/۳۰	۹۵/۰۸/۳۰	۹۵/۰۹/۳۰	۹۵/۱۰/۳۰	۹۵/۱۱/۳۰	۹۵/۱۲/۱۸
تعداد روزهای سپری شده	۰	۱۲	۴۳	۷۴	۱۰۵	۱۳۶	۱۶۷	۱۹۸	۲۲۸	۲۵۸	۲۸۸	۳۱۸	۳۴۸	۳۶۵
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۰	۱	۷	۱۶	۲۰	۲۵	۳۳	۳۸	۴۹	۶۶	۸۷	۹۵	۹۸	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی تاکنون		۱	۶	۱۶	۱۷	۲۲	۳۲	۳۶	۴۴	۴۶	۰	۰	۰	۰


### نمودار S Curve پروژه احداث مخزن ۴۰۰۰ متر مکعبی باقر شهر

مبلغ بیمان: ۹۳۳/۶۷۱/۶۳۸/۲۲/۲۲ ریال	محل پروژه: باقر شهر	بیمانکار: شرکت دند	دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شهراب زیست	کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶
تاریخ خاتمه قرارداد: ۹۵/۱۲/۱۸	مدت اولیه قرارداد: ۱۲ ماه	تاریخ تحويل زمین: ۹۴/۱۲/۱۸	تاریخ ابلاغ قرارداد: ۹۴/۱۲/۱۶	شماره طرح: ۴۰۲۰۱۵۰۵۷



تاریخ	۹۴/۱۲/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۹۵/۰۱/۳۱	۹۵/۰۲/۳۱	۹۵/۰۳/۳۱	۹۵/۰۴/۳۱	۹۵/۰۵/۳۱	۹۵/۰۶/۳۱	۹۵/۰۷/۳۰	۹۵/۰۸/۳۰	۹۵/۰۹/۳۰	۹۵/۱۰/۳۰	۹۵/۱۱/۳۰	۹۵/۱۲/۱۸
تعداد روزهای سپری شده	۰	۱۲	۴۳	۷۴	۱۰۵	۱۳۶	۱۶۷	۱۹۸	۲۲۸	۲۵۸	۲۸۸	۳۱۸	۳۴۸	۳۶۵
پیشرفت هزینه ای پیش بینی شده	۰	۱	۵	۱۸	۲۳	۲۹	۳۹	۴۳	۵۵	۶۸	۸۷	۹۵	۹۸	۱۰۰
پیشرفت هزینه ای تاکنون	۰	۱	۵	۱۸	۲۱	۲۴	۳۸	۴۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰

## نمودار خطی پیشرفت ریالی



تاریخ	۹۴/۱۲/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۹۵/۰۱/۳۱	۹۵/۰۲/۳۱	۹۵/۰۳/۳۱	۹۵/۰۴/۳۱	۹۵/۰۵/۳۱	۹۵/۰۶/۳۱	۹۵/۰۷/۳۰	۹۵/۰۸/۳۰	۹۵/۰۹/۳۰	۹۵/۱۰/۳۰	۹۵/۱۱/۳۰	۹۵/۱۲/۱۸
تعداد روزهای سپری شده	۰	۱۲	۴۳	۷۴	۱۰۵	۱۳۶	۱۶۷	۱۹۸	۲۲۸	۲۵۸	۲۸۸	۳۱۸	۳۴۸	۳۶۵
پیشرفت ریالی بر اساس برنامه زمیننده	۰	۲۲۶	۱,۱۳۱	۴,۰۷۴	۵,۲۰۶	۶,۰۵۶۵	۸,۸۲۸	۹,۷۳۴	۱۲,۴۵۰	۱۵,۳۹۳	۱۹,۶۹۵	۲۱,۰۵۶	۲۲,۱۸۵	۲۲,۶۸۳
پیشرفت ریالی بر اساس صورت وضعیت های تایید شده	۰	-	-	-	-	-	۵,۴۰۲	۵,۴۰۲	۷,۶۷۸	۷۶۹۸				
پیشرفت ریالی بر اساس مبالغ دریافتی بدون احتساب پیش پرداخت	۰	-	-	-	-	-	۳,۰۹۷	۳,۰۹۷	۳,۰۹۷	۳,۰۹۷				

## ۱۰. گزارش ماشین آلات

ردیف	نوع ماشین آلات	فعال	غیر فعال	آماده بکار	تعداد روز کار در ماه	توضیحات
۱	سواری	✓		✓	۲۳	
۲	کانکس و کانتینر	✓		✓	۳۰	

- مدیریت منابع انسانی انجام شده

## وضعیت نیروی انسانی کارگاه

ردیف	لیست تخصص ها	تعداد حاضر	تعداد روزهای فعال	توضیحات
۱	مدیر پژوهه	۱	۱۸	
۲	سرپرست کارگاه	۱	۱۰	
۳	دفتر فنی	۱	۲۴	
۴	مسئول اجراء	-	۰	
۵	مالی و اداری	-	۰	
۶	نقشه بردار و کمکی	۰	۰	
۷	تکنسین اجراء	۰	۰	
۸	کارگر	۵	۱۸	
۹	راننده	۱	۲۵	
۱۰	آبدارچی	۱	۲۵	

## ۱۱. مصالح واردہ به کارگاه

ردیف	نوع مصالح	واحد	مقدار در این ماه	مقدار واردہ تاکنون	موجودی
۱	سیلیس	متر مکعب	.	۲۰	۵
۲	رنگ	کیلوگرم	.	۲۴۰	.
۳	آرماتور ۱۰	کیلوگرم	-۶,۳۷۶	۱۰,۱۶۰	۱,۳۰۰
۴	آرماتور ۱۴	کیلوگرم	.	۳۵,۰۲۰	۲۹,۰۲۰
۵	آرماتور ۱۶	کیلوگرم	.	۳۲,۷۰۰	۳,۰۰۰
۶	آرماتور ۱۸	کیلوگرم	.	۳۵,۸۲۰	۱۷,۰۰۰
۷	آرماتور ۲۲	کیلوگرم	۵,۸۸۴	۴۳,۳۲۴	۲۰۰
۸	نبشی ۶	کیلوگرم	.	۱۲۶	.
۹	شن و ماسه شکسته	کیلوگرم	.	۲۳۱,۲۰۰	.
۱۰	سیمان	کیلوگرم	.	۱۰,۵۵۰	۵۰
۱۱	واتر استاپ تخت	متر	.	۲۵۰	۵۰
۱۲	واتر استاپ کف	متر	.	۲۲۵	.
۱۳	واتر استاپ کف حفره دار	متر	.	۵۰	۱۲
۱۴	بتن مگر	متر مکعب	.	۲۳۱	.
۱۵	بتن	متر مکعب	.	۳۸۹	.
۱۶	پاور ژل	کیلوگرم	.	۲,۶۹۴	۳۶۰

**لیست لوله، اتصالات و شیر آلات واردہ به کارگاه**

ردیف	شرح	واحد	مقدار در این ماه	مقدار واردہ تاکنون	موجودی
۱	لوله فولادی ۸۰۰	متر طول	.	۸۴	۲
۲	فلنج ۶۰۰	عدد	.	۲	۲
۳	تبديل ۶۰۰ به ۸۰۰	عدد	.	۱	.
۴	تبديل ۶۰۰ به ۵۰۰	عدد	.	۱	۱
۵	کپ فولادی ۶۰۰	عدد	.	۱	۱
۶	کپ فولادی ۸۰۰	عدد	.	۱	۱
۷	واشر لاستیکی ۶۰۰	عدد	.	۲	۵
۸	پیچ و مهره و واشر نمره ۲۷	عدد	.	۳۰	۳۰
۹	ورق گالوانیزه ۳ میلی متری	متر مربع	.	۲	.
۱۰	زانویی ۴۵ درجه ۷۰۰	عدد	.	۱	.
۱۱	فلنج ۷۰۰	عدد	.	۱	.
۱۲	واشر ۷۰۰	عدد	.	۲	.
۱۳	پیچ و مهر ۲۰	عدد	.	۲۴	.
۱۴	پروفیل فولادی ۴*	شاخه	.	۲	.
۱۵	ورق سیاه ۲ میلی متر	متر مربع	.	۲	.
۱۶	زانویی ۴۵ درجه ۵۰۰	عدد	.	۱	.
۱۷	زانویی ۹۰ درجه ۵۰۰	عدد	.	۱	.
۱۸	لوله فولادی ۸ اینچ	متر طول	.	۷۲	۲.۱
۱۹	لوله فولادی ۴ اینچ	متر طول	.	۳۶	۱۳.۵
۲۰	سه راه فولادی ۸ اینچ	عدد	.	۱	.
۲۱	زانویی ۴۵ فولادی ۸ اینچ	عدد	.	۲	.
۲۲	زانویی ۴۵ فولادی اینچ	عدد	.	۱	.
۲۳	ورق فولادی ۰.۸*۰.۸	عدد	.	۳	.
۲۴	ورق فولادی ۱*۱	عدد	.	۱	.

## ۱۲. گزارش تصویری



عمل آوری بتن فونداسیون



عمل آوری بتن فونداسیون



برش و خم میلگرد ستونها و دیوارها بخش اول



آرماتوربندی دیوارها بخش اول



آرماتوربندی دیوارها بخش اول




آرماتوربندی ستونها بخش اول



آرماتوربندی ستونها بخش اول



آرماتوربندی ستونها بخش اول



آرماتوربندی فونداسیون بخش دوم



آرماتوربندی فونداسیون بخش دوم