

ID	WBS	نام فعالیت	مدت زمان	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ارزش وزنی %	هزینه	Timeline											
								April 1 3/13	April 1 4/24	July 1 6/5	July 1 7/17	October 1 8/28	October 1 10/9	November 1 11/20	January 1 1/1	January 1 2/12	April 1 3/26	May 1 5/7	July 1 6/18
1	۱	پروژه موتورخانه فرودگاه بین المللی رشت	۲۵۶ days	Mon 7/4/16	Sun 3/19/17	115.28	16,950,807,741 ریال	[0.7] تجهیز کارگاه و برچیدن کارگاه											
2	۱.۱	تحويل کارگاه	۱ day	Mon 7/4/16	Mon 7/4/16	0	0 ریال												
3	۱.۲	تجهیز کارگاه	۵ days	Tue 7/5/16	Tue 7/12/16	3.06	450,673,493 ریال												
4	۱.۳	تائید و ابلاغ نقشه کف سازی	۱۱ days	Mon 7/25/16	Sun 8/7/16	0	0 ریال												
5	۱.۴	تائید، سفارش و خرید اقلام مورد نیاز	۱۹۶ days	Mon 7/25/16	Wed 2/8/17	79.1	11,630,921,843 ریال												
6	۱.۴.۱	تجهیزات مکانیکال	۱۸۲ day	Mon ۷/۲۵/۱۶	Thu ۱/۲۶/۱۷	73.36	10,787,728,593 ریال												
7	۱.۴.۱.۱	سفارش دیگ های آبگرم فولادی	۴۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Thu ۹/۸/۱۶	2.5	367,079,343 ریال	[0.85] دیگ های حرارتی											
8	۱.۴.۱.۲	سفارش لوله های مورد استفاده در موتورخانه	۲۳ days	Fri ۹/۹/۱۶	Sat ۱۰/۱/۱۶	2.54	373,887,875 ریال	[0.85] لوله درزدار [0.85] لوله پی وی سی											
9	۱.۴.۱.۳	سفارش و خرید دستگاههای میرد	۱۲۵ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Tue ۱۱/۲۹/۱۶	38.03	5,591,903,500 ریال	[0.85] دستگاههای میرد											
10	۱.۴.۱.۴	سفارش و خرید لوله های مسی	۲۳ days	Fri ۱۱/۲۵/۱۶	Sat ۱۲/۱۷/۱۶	2.56	376,349,400 ریال	[0.85] لوله مسی بدو درز											
11	۱.۴.۱.۵	سفارش شیرآلات، لرزه گیر و صافی	۳۶ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Mon ۸/۲۹/۱۶	1.99	292,434,578 ریال	[0.85] شیرآلات [0.85] صافی فلنج دار [0.85] لرزه گیر [0.85] لوازم بهداشتی و شیر آلات											
12	۱.۴.۱.۶	خرید مشعل	۱۸ days	Fri ۹/۹/۱۶	Mon ۹/۲۶/۱۶	0.47	69,818,788 ریال	[0.85] مشعل											
13	۱.۴.۱.۷	سفارش هواسازها	۶۲ days	Sat ۱۱/۲۶/۱۶	Thu ۱/۲۶/۱۷	12.77	1,877,480,000 ریال	[0.85] هوساز											
14	۱.۴.۱.۸	سفارش ورق کانال کشی	۲۳ days	Wed ۱/۴/۱۷	Thu ۱/۲۶/۱۷	3.33	489,776,928 ریال	[0.85] کانال هوا											
15	۱.۴.۱.۹	خرید وسایل کنترل	۲۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Fri ۸/۱۹/۱۶	4.22	620,563,145 ریال	[0.85] دستگاههای کنترل											
16	۱.۴.۱.۱۰	سفارش هواکش ها	۳۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Mon ۸/۲۹/۱۶	0.21	31,485,126 ریال	[0.85] هواکش											
17	۱.۴.۱.۱۱	سفارش و خرید پمپ ها	۳۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Mon ۸/۲۹/۱۶	0.48	70,832,200 ریال	[0.85] الکتروپمپ											
18	۱.۴.۱.۱۲	خرید انواع عایق	۲۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Fri ۸/۱۹/۱۶	2.82	414,803,604 ریال	[0.85] عایق											
19	۱.۴.۱.۱۳	خرید وسایل آتش نشانی	۲۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Fri ۸/۱۹/۱۶	0.08	11,565,170 ریال	[0.85] وسایل آتش نشانی											
20	۱.۴.۱.۱۴	سفارش و خرید سختی گیر و منابع	۳۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Mon ۸/۲۹/۱۶	0.6	88,806,938 ریال	[0.85] سختی گیر [0.85] مخازن و مبدل ها											
21	۱.۴.۱.۱۵	خرید بست ها و تکیه گاهها و آهن آلات	۲۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Fri ۸/۱۹/۱۶	0.75	110,942,000 ریال	[0.85] بست ها و تکیه گاهها											
22	۱.۴.۲	تجهیزات الکتریکی	۷۶ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Sat ۱۰/۸/۱۶	5.73	843,193,251 ریال												
23	۱.۴.۲.۱	خرید چراغهای موتورخانه	۲۸ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Wed ۸/۲۴/۱۶	0.05	7,040,550 ریال	[0.85] چراغها											
24	۱.۴.۲.۲	خرید سیمها	۲۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Fri ۸/۱۹/۱۶	0.69	101,127,900 ریال	[0.85] سیمها											
25	۱.۴.۲.۳	خرید کابل های فشار ضعیف و تابلو	۲۶ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Fri ۸/۱۹/۱۶	0.93	136,809,300 ریال	[0.85] کابل های فشار ضعیف [0.85] کابلشوها											
26	۱.۴.۲.۴	PVC خرید لوله های فولادی و	۲۳ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Fri ۸/۱۹/۱۶	0.09	12,801,000 ریال	[0.85] لوله فولادی برق											
27	۱.۴.۲.۵	خرید و ساخت وسایل فشار ضعیف	۷۶ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Sat ۱۰/۸/۱۶	3.44	506,235,546 ریال	[0.85] وسایل فشار ضعیف [0.85] لوله پی وی سی برق [0.85] وسایل اندازه گیری											
28	۱.۴.۲.۶	خرید وسایل متفرقه	۳۶ days	Mon ۷/۲۵/۱۶	Mon ۸/۲۹/۱۶	0.54	79,178,954 ریال	[0.75] وسایل متفرقه [0.35] وسایل شبکه											
29	۱.۵	اجرا	۱۸۹ day	Mon ۸/۸/۱۶	Wed ۲/۱۵/۱۷	32.68	4,804,830,477 ریال												
30	۱.۵.۱	کف سازی موتورخانه و ایجاد فونداسیون دستگاهها	۴۱ days	Mon ۸/۸/۱۶	Sat ۹/۱۷/۱۶	4.06	597,073,283 ریال	[1] کارهای سنگی با سنگ پلاک [1] کف سازی جهت اجرای فونداسیون											
31	۱.۵.۲	تهیه و ساخت درب کارگاه	۴۰ days	Sun ۹/۱۸/۱۶	Sat ۱۰/۲۹/۱۶	۰.۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	[1] درب کارگاه											
32	۱.۵.۳	اجرای نمای ساختمان کارگاه	۴۵ days	Wed ۱۰/۵/۱۶	Mon ۱۱/۲۱/۱۶	۱۳.۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	[1] اجرای نمای ساختمان											
33	۱.۵.۴	نصب تجهیزات	۱۰۸ days	Sun ۱۰/۳۰/۱۶	Wed ۲/۱۵/۱۷	14.88	2,187,757,194 ریال												

